

ORD. N° 1840/\_\_\_\_/2021

ANT.: Carta ING.DOM N°1499 de fecha 06.12.2021

MAT.: Solicitud de aumento de plazo del proyecto conservación seis multicanchas comuna de recoleta, ID 2373-21-LQ20

ADJ.: Carta ING.DOM N°1499

RECOLETA,

15 DIC. 2021

DE: **SR. ALFREDO PARRA SILVA**  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
[aparra@recoleta.cl](mailto:aparra@recoleta.cl)

A: **SR. JEFE DIVISION DE ANALISIS Y CONTROL DE GESTION**  
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO  
BANDERA N° 46, SANTIAGO-CENTRO

Junto con saludar, y por medio del presente solicito a usted, considerar un aumento de plazo a la obra denominada **"CONSERVACIÓN DE SEIS MULTICANCHAS, COMUNA DE RECOLETA" ID 2373-21-LQ20**, por motivos de evaluación técnica de la obra, contratación de mano de obra comunal y stock de materiales.

Cabe señalar que dicha evaluación técnica de obra condiciona el avance en partidas específicas de esta obra, ya que se mantiene una modificación de proyecto en curso mediante le ORD N°40/132/2021, el tiempo solicitado por la empresa es de **80 días corridos adicionales**, con esto el nuevo plazo de obra se extenderá hasta el día **06 de marzo de 2022**, indicados en carta ing. DOM N° 1499 del 06 de diciembre de 2021, que se adjunta, a lo que esta unidad técnica otorga la totalidad del plazo solicitado. De acuerdo a lo anterior se presenta los plazos consolidados al aprobarse esta solicitud.

Entrega de terreno	:	19.07.2021
Inicio de obra	:	20.07.2021
Plazo	:	150 días corrido
Termino de obra	:	16.12.2021
Aumento de plazo	:	80 días corridos
Termino de obra	:	06.03.2022

Sin más que acotar respecto a lo consultado por usted, saluda atentamente.-

  
**ALFREDO PARRA SILVA**  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



APS/HAO/BDB/bdb. 14.12.2021  
DISTR.-

- Destinatario
- Oficina de Partes
- Departamento de Construcción (Copia Digital Completa)
- Secplac secretaria comunal de planificación (Copia Digital Completa)

I.D.Doc: 1917497