

ORD.: Nº 1840/ **04** /2019.-  
 ANT.: "OBRAS DE HABILITACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR, FENAPS, COMUNA DE RECOLETA"

MAT.: NOTIFICACIÓN DE MULTA

RECOLETA,

**01 MAR. 2019**

DE: **ALFREDO PARRA SILVA.**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES.**

A: **CONSTRUCTORA ALSO SERVICIOS DE INGENIERIA LTDA.**  
**VICUÑA MACKENNA Nº 2931 / PEÑAFLORES – SANTIAGO**

Conforme a lo indicado en la materia, solicito hacer efectivo cobro de multa por "Bases Administrativas Especiales" como sigue:

**1.- Según artículo XIII Multas:**

**XIII.4. POR INCUMPLIMIENTO DE INSTRUCCIONES DE LA ITO,** "Se aplicara una multa de 2 UTM por cada vez que el contratista no acate las instrucciones de la ITO dentro del plazo establecido para ello, estampadas en el libro de Obras".

Según lo indicado en la foja n°19 del libro, se solicitó a E.C. hacer ingreso del expediente necesario para realizar la solicitud y obtención de permiso de edificación del inmueble donde se realizó la habilitación de FENAPS, esto debía ser antes del 15 de febrero de 2019, el ingreso de este antecedente, fue ingresado recién el día 21 febrero, por tanto se cursa la multa.

En fojas 20 con fecha 20.02.2019 se da aviso a empresa constructora Also de la multa que se le aplica, por las causas anteriormente detalladas.

Por lo Tanto:

OBRA	OBRAS DE HABILITACIÓN CENTRO DE FORMACIÓN EN MEDICINA FAMILIAR FENAPS, COMUNA DE RECOLETA.
TOTAL CONTRATO	\$46.096.708.-
MULTA	2 UTM POR NO ACATAR LAS INSTRUCCIONES DE LA ITO SEGÚN FOLIO Nº 20 DEL LIBRO DE OBRAS, CONFORME A LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO XIII DE LAS B.A.E.

**NOTA:** UTM MES DE FEBRERO \$ 48.303,00.-

2.- En resumen el **total de la multa** equivale a **2 UTM**, que corresponden a \$ **96.606** (Noventa y seis mil seiscientos seis pesos).-

Se adjunta:

- o Copia Correo electrónico solicitando ingreso de expediente, dirigido a empresa constructora.
- o Copia Fs. Nº 20 con fecha 28.02.2019 notificando la multa, dirigido a empresa constructora.

Saluda atentamente a Ud.,

**ALFREDO PARRA SILVA**  
**DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES**



APS / CLR / HAO 28-02-2019.-

DISTRIBUCIÓN:

A: DESTINATARIO – Also Servicios de Ingeniería Limitada. Vicuña Mackenna n° 2931 / Peñaflores, Santiago.

CC:

- Dpto. Salud.

- Dpto. de Construcción.

- Oficina de Partes.

ID. DOC: **1515122.-**