

Constructora: ALVIAL SA.

Proyecto: Belavista

Calle: General Ekdhal



Fecha inicio: 22/02/2023

Duración: 70 días

Estado: En ejecución.

Tiempo transcurrido: 3 día corrido

## % DE AVANCE PARTIDAS



## SEÑALETICA

- Se prorratea durante los 70 días que comprenden los trabajos.
- Se refuerza con barreras New Jersey para impedir transito vehicular.



## DEMOLICION DE VEREDAS Y CALZADA

- Se realiza demolición con maquinaria pesada.
- El escombros es transportado a botadero autorizado, sin dejar acopios en Obra.



### CONTROL DE CALIDAD

- Los controles y chequeos de las partidas se realizan todas a través del ingeniero autocontrol.
- La base estabilizada utilizada proveniente de la planta INGEX con un CBR > al 60%.
- La polución es controlada mediante camiones aljibes que humectan previamente el terreno.
- Los escombros son retirados y depositados en botaderos autorizados (NOVICOM - SEMOT)



Alex Barriga Pavez - Ingeniero Constructor.



Censurado por Ley 19.628

