

ORD.: N° 1840 / 100 / 2016  
ANT.: Carta ingreso DOM N° 2969/2016

MAT.: solicita realizar decreto de aumento de plazo "REPARACIÓN DE SEPULTURAS TEMPORALES PATIO N° 163, CON 748 UNIDADES, CEMENTERIO GENERAL" Dex. N° 2303/2016.

RECOLETA,

08 NOV 2016

DE: SR. ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A : SR. RASCHID SAUD COSTA  
DIRECTOR CEMENTERIO GENERAL

Junto con saludar, se informa a usted, que la unidad técnica autorizó aumento de plazo (15 días corridos) para la obra referida en materia, el motivo principal se debe al gran porcentaje de osamentas encontradas en las sepulturas a excavar, respaldado por un informe desarrollado por el contratista de fecha 23/09/2016. A esto se le suma el robo realizado a la instalación de faena, donde se extravió material idóneo y propio de la obra con fecha 06/11/2016. Es por lo anterior, que se solicita a usted, la modificación del contrato según cuadro de resumen adjunto junto a la recepción y custodia de aumento de plazo en la boleta de garantía respectiva, con copia a esta unidad técnica.

CUADRO RESUMEN

DOCUMENTO	DIAS	INICIO	TERMINO
1.- Dex. N° 2303/2016 que aprueba contrato	60	14.09.2016	12.11.2016

AUMENTO DE PLAZO OTORGADO

DOCUMENTO	DIAS	INICIO	TERMINO
1.- Carta Ingreso DOM N° 2969/2016 de fecha 07.11.2016	15	13.11.2016	27.11.2016

Se adjunta lo siguiente:

- Copia carta Ing. DOM N° 2969/16 de fecha 07.11.2016.
- Decreto Exento N° 2303/16 que Aprueba Contrato de ejecución de obras.
- Informe desarrollado por contratista de fecha 23/09/2016.

Sin otro particular, le saluda atentamente

ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



APS/EGM/MED/mbd. 07.11.2016.

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- CC.
- Of. Partes D.O.M.
- Archivo Construcción

1139159