

ORD.: N° 1840/ 115 /2016

ANT: Proyecto "Reposición con relocalización
Biblioteca Comunal de Recoleta"
Código BIP 30145072-0

MAT.: Solicito pronunciamiento por tercera
solicitud de aumento de plazo de
empresa constructora.-

ADJ: Carta empresa constructora Corintios
donde solicita aumento de plazo en 45
días. (18.11.16)

RECOLETA, **01 DIC. 2016**

DE: ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: SR. ALAN MRÜGALSKY MEISER
JEFE DIVISIÓN ANÁLISIS Y CONTROL DE GESTIÓN
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO
Bandera N° 46, Santiago-Centro

Junto con saludar y en relación a proyecto denominado "REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN BIBLIOTECA COMUNAL DE RECOLETA" actualmente en ejecución, solicito dar respuesta a carta enviada por la empresa Constructora Corintios S.A., pidiendo aumentar el plazo de la obra en 45 días corridos.

Asimismo señalo que las razones argumentadas por el contratista para solicitar el aumento de plazo refieren a la falta de financiamiento desde septiembre a la fecha, lo que en este caso, no es de responsabilidad directa de este municipio. Por lo tanto, esta Unidad técnica no está en condiciones de aceptar este aumento de plazo, sin previa aclaración del Gobierno Regional Metropolitano.

Junto a lo anterior, empresa constructora señala en carta adjunta, su interés por el cobro de los gastos generales extra asociados a los aumentos de plazo solicitados, argumentando que por su parte las obras no se han paralizado pese a la falta de financiamiento. Se solicita a Ud. explicar su postura respecto al pago de gastos generales, ya que esta unidad técnica no dará visación a este pago extra.

Saluda atentamente a usted,



ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/egm 01.12.2016

Distribución:

- Gobierno Regional, Bandera N° 46 Stgo.-Centro. CC. Analista Sr. Rigo Quezada.

cc.:

Of. de Partes

Dpto. Construcción (copia completa)

IDDOC: 1147396