

ORD.: N° 1840 / **94** / 2016
ANT.: Carta ingreso DOM N° 2560/2016

MAT.: solicita realizar decreto de aumento de plazo "Conjunto Los Rosales I Etapa, Compuesto de 1 módulo de doble Crujía con 42 nichos bóvedas familiares y 126 nichos adultos, Cementerio General" Resolución N° 2093/2016.

RECOLETA,

14 SET. 2016

DE: **SR. ALFREDO PARRA SILVA**
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A : **SR. RASCHID SAUD COSTA**
DIRECTOR CEMENTERIO GENERAL

Junto con saludar, se informa a usted, que la unidad técnica autorizó aumento de plazo (10 días corridos) para la obra referida en materia, el motivo principal se debe a que el contratista realizó un error involuntario al momento de licitar, analizando ciertas partidas con inexactitud, considerando una cantidad mucho menor a lo real, guiándose con planimetría errónea, por lo cual existió un retraso en las obras.

Es por lo anterior, que se solicita a usted, la modificación del contrato según cuadro de resumen adjunto junto a la recepción y custodia de aumento de plazo en la boleta de garantía respectiva, con copia a esta unidad técnica.

CUADRO RESUMEN

DOCUMENTO	DIAS	INICIO	TERMINO
1.- Resolución de Cementerio General N° 2093/2016	150	05.07.2016	01.12.2016

AUMENTO DE PLAZO OTORGADO

DOCUMENTO	DIAS	INICIO	TERMINO
1.- Carta Ingreso DOM N° 2560/2016 de fecha 08.09.2016	10	02.12.2016	11.12.2016

Se adjunta lo siguiente:

- Copia carta Ing. DOM N° 2560/16 de fecha 08.09.2016.
- Resolución de Cementerio General N° 2093/16 que Aprueba Contrato de ejecución de obras.

Sin otro particular, le saluda atentamente



ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS / EGM / MBD / mbd. 14.09.2016.

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario
- CC.
- Of. Partes D.O.M.
- Archivo Construcción