

DE: ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR CEMENTERIO GENERAL

ANT: Carta ing. DOM 1173 / 2017, solicitando aumento de plazo.-

MAT: Solicitud de decreto aumento de plazo para el proyecto "REPARACIÓN DE SEPULTURAS TEMPORALES PATIO 164, CON 748 UNIDADES, CEMENTERIO GENERAL"

Recoleta,

12 MAYO 2017

Por medio del presente, solicito a usted, confeccionar D. Ex. De aumento de plazo para el Proyecto "REPARACIÓN DE SEPULTURAS TEMPORALES PATIO 164, CON 748 UNIDADES, CEMENTERIO GENERAL" el principal motivo de ésta solicitud, se refiere a múltiples cortes del suministro de agua potable, situación que retrasó repetitivamente las faenas de hormigonado. Además de sepultaciones que realizan a diario en los patios aledaños, buscando no ocasionar ruidos ni molestias a los deudos.

Plazo original del contrato, Según Resolución del Cementerio General N°636/17 (02.03.2017)

Descripción	Días Corridos	Desde	Hasta
PLAZO ORIGINAL	75	14.03.2017	27.05.2017

Aumento solicitado:

Descripción	Días Solicitados	Desde	Hasta
1- SOLICITUD DE AUMENTO	35	28.05.2017	01.07.2017

Por lo tanto, se le solicita a usted lo siguiente:

- V°B° por parte de su unidad, en respuesta a la elaboración de la respectiva modificación de contrato.
- En caso de ser favorable la petición, solicitar a empresa constructora extender vigencias de documentos en garantías, como boletas y pólizas de seguros.

Se adjunta los siguientes documentos:

- Copia Resolución del Cementerio General N° 636/17 (02.03.2017) que aprueba contrato.
- Copia Carta de E.C. solicitando aumento de plazo (Carta ing. DOM 1173/2017)

Me despido atentamente,



ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/MBD / mbd 11.05.2017

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario

CC:

- Archivo D.O.M.

- Departamento de Construcción (COPIA COMPLETA)

- Oficina de Partes

IDDOC: 1213207