

ORD.: 1840/39 /2016  
ANT.: Dex N°2612/2015 de 14-09-2015

MAT.: Modificación de contrato por aumento de plazo para obra "Reposición con relocalización Biblioteca Comunal"

RECOLETA, 27 ABR 2016

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: JEAN PIERRE CHIFFELLE SOTO  
DIRECTOR ASESORÍA JURÍDICA

Con respecto al proyecto "Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal" Código BIP N° 30094666-0/ ID: 2373-52-LE15, se solicita a su departamento la confección de modificación de contrato por aumento de plazo para la obra antes mencionada, con el siguiente detalle:

Entrega de Terreno:	28-09-2015
Plazo original por dex N° 2612/2015 fecha 14-09-2015	240 días
Inicio de obras:	29-09-2015
Fecha de término original:	25-05-2016

**SOLICITUD AUMENTO DE PLAZO:**

Aumento de plazo solicitado	120 días
Inicio de obras:	26-05-2016
Fecha de término solicitado	22-09-2016

Se solicita aumento de plazo por el retraso en la entrega de antecedentes por parte de la unidad proyectista a causa de la modificación del proyecto, ocasionando lentitud en los procesos de ejecución, y por la consiguiente espera de la reevaluación por parte del Gobierno Regional para su visto bueno y obtención del R.S.

Se envía solicitud a Gobierno Regional solicitando 240 días para aumento de convenio entre ambas partes.

Se adjunta copia de lo siguiente:

- Dex N°2612/2015 del 14-09-2015 que aprueba contrato
- Carta de empresa constructora solicitando aumento de plazo
- Ord. N°1500/139/2016, solicitud de extensión de plazo de convenio a Gobierno Regional

Saluda atentamente a Ud.,

ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

APS/EGM/EGM. 27.04.2016  
DISTRIBUCIÓN  
JEAN PIERRE CHIFFELLE, DIRECTOR DAJ  
C.C.:  
OFICINA DE PARTES DOM  
DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN  
SECPLA  
IDDOC: 2067427