

ORD. N° 1840 / 64 /2017

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES

A: RASCHID SAUD COSTA  
DIRECTOR CEMENTERIO GENERAL

ANT: Carta ing. DOM 1703 / 2017, solicitando aumento de plazo.-

MAT: Solicitud de decreto aumento de plazo para el proyecto "REPARACIÓN DE SEPULTURAS TEMPORALES PATIO 164, CON 748 UNIDADES, CEMENTERIO GENERAL"

Recoleta, 30 JUN. 2017

Por medio del presente, solicito a usted, confeccionar D. Ex. De aumento de plazo para el Proyecto "REPARACIÓN DE SEPULTURAS TEMPORALES PATIO 164, CON 748 UNIDADES, CEMENTERIO GENERAL" Los motivos que justifican ésta solicitud tienen que ver con los múltiples cortes del suministro de agua potable, situación que retrasó repetitivamente las faenas de hormigonado; las sepultaciones que realizan a diario en los patios aledaños que paralizan las faenas intentando no ocasionar ruidos ni molestias a los deudos; la existencia de una gran filtración de agua potable al interior del patio de tierra, la que afecta significativamente la programación de la obra (que debe ser reparada por Cementerios).

Plazo original del contrato, Según Decreto Exento N°1401/17 (06.06.2017)

Descripción	Días Corridos	Desde	Hasta
PLAZO ORIGINAL	110	14.03.2017	01.07.2017

Aumento solicitado:

Descripción	Días Solicitados	Desde	Hasta
1- SOLICITUD DE AUMENTO	40	02.07.2017	10.08.2017

Por lo tanto, se le solicita a usted lo siguiente:

- V°B° por parte de su unidad, en respuesta a la elaboración de la respectiva modificación de contrato.
- En caso de ser favorable la petición, solicitar a empresa constructora extender vigencias de documentos en garantías, como boletas y pólizas de seguros.

Se adjunta los siguientes documentos:

- Copia Decreto Exento N° 1401/17 (06.06.2017) que aprueba contrato.
- Copia Carta de E.C. solicitando aumento de plazo (Carta ing. DOM 1703/2017)
- Copia Acta de Entrega de Terreno.

Me despido atentamente,

APS/ CLR/ MBD / mbd 30.06.2017

DISTRIBUCIÓN:

- Destinatario

CC:

- Archivo D.O.M.

- Departamento de Construcción (COPIA COMPLETA)

- Oficina de Partes

IDDOC:

1242096.



ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES