



ORD. : N° 1840/ 03 /2018

ANT. : Proyecto "Mejoramiento Espacio Público de Av. Perú, Comuna de Recoleta".-  
Ing. DOM n°0081/2018 de 08.01.2018

MÁT : Solicita Aprobación para aumento de Plazo.-

RECOLETA,

22 ENE. 2018

DE: ALFREDO PARRA SILVA  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES  
MUNICIPALIDAD DE RECOLETA

A: SR. PAULO SERRANO MATUS  
JEFE DIVISION ANALISIS Y CONTROL DE GESTION  
GOBIERNO REGIONAL METROPOLITANO  
Bandera N° 46, Santiago-Centro

Junto con saludar, en relación a proyecto denominado "MEJORAMIENTO ESPACIO PUBLICO DE AV. PERU, COMUNA DE RECOLETA", Código BIP 30072941-0.-

Como unidad técnica vengo a aprobar lo solicitado por la empresa constructora y pedir, a su vez, la aprobación del Gobierno Regional Metropolitano, para ampliar el plazo de ejecución por un total de 60 días corridos, por motivos de ejecución de partidas indicadas en las modificaciones 2 del proyecto, las cuales fueron aprobadas mediante ORD. N°168 de fecha 15.01.2018, las cuales deben ser incorporadas en los planos AsBuilt y recepcionadas por SERVIU RM y la UOCT.-

Plazo original del contrato según Dex N° 3172 de 18/10/2016

Descripción	Días Corridos	Desde	Hasta
PLAZO ORIGINAL	425	29/11/2016	27/01/2018

Aumento solicitado:

Descripción	Días Otorgados	Desde	Hasta
1. SOLICITUD DE AUMENTO	60	28/01/2018	28/03/2018

Se adjuntan:

- Carta Solicitud aumento de plazo Ing. DOM N°0081/2018.-
- Ord. n°168 (15.01.2018), en el cual GORE aprueba las modificaciones 2 al proyecto, siendo estas una mejora para el proyecto en ejecución.-

Saluda atentamente a usted,

ALFREDO PARRA SILVA  
ARQUITECTO  
DIRECTOR DE OBRAS MUNICIPALES



APB/CJR/JAZ 18.01.2048  
Distribución:  
- Gobierno Regional  
Bandera N° 46 Stgo.-Centro  
cc.:

Of. de Partes  
Dpto. Construcción  
IDDOC: 1341502