

Ord. N° 1840/ **68** /2018

ANT: Ord. 082

MAT: Remite Antecedentes Visados con Reservas "Proyecto construcción de nichos de restos con método no convencional, por medio de estructura metálica, conjunto de módulos Raúl Muñoz, patio 103 del Cementerio General".

ADJ: Planimetría (2 láminas) especificaciones técnicas, anexos (16 paginas) y presupuesto estimativo de obras (1 paginas).

Recoleta, **30 AGO. 2018**


DE: ALFREDO PARRA SILVA
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES

A : RASCHID SAUD COSTA
DIRECTOR CEMENTERIO GENERAL

Junto con saludar, se envía proyecto visado técnicamente "Proyecto construcción de nichos de restos con método no convencional, por medio de estructura metálica, conjunto de módulos Raúl Muñoz, patio 103 del Cementerio General", con las siguientes reservas:

- No se recomienda utilizar el sistema constructivo elegido debido a que la materialidad del acero por sus propiedades es susceptible a la corrosión, más aun en ambientes con alta humedad presente como el actualmente Cementerio General, lo que podría provocar daños futuros a la estructura. Para evitar este daño se aconseja una mantención sistemática.
- Completar memoria de cálculo considerando todos los requerimientos constructivos y normativos, resolviendo el cumplimiento de las diferentes hipótesis. Además está debe ser firmada por un profesional competente.
- En general, al especificar productos se deben mencionar como tipos esperados, incluyendo la frase "similar o superior calidad", ya que en licitaciones públicas no se pueden especificar marcas.

Saluda atentamente,


ALFREDO PARRA SILVA
ARQUITECTO
DIRECTOR OBRAS MUNICIPALES



 28.08.2018

Distribución:

- Interesados:
 - Cementerio General
 - C.C:
 - Oficina de partes
 - Archivo DOM: Departamento de Construcción / Unidad de Proyectos

IDDOC: 1443989